



COMUNE DI COMIZIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI

PROGETTO ESECUTIVO

(D. Lgs. n. 50/2016)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Committenza "COMUNE"

Sindaco Ing. Severino Nappi

Progettista

U.T.C. Comiziano

Cronoprogramma dei lavori

Il presente cronoprogramma dei lavori è stato redatto quale documento allegato al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale, potenziamento dell'illuminazione pubblica e manutenzione di marciapiedi su alcune strade del territorio comunale di Comiziano.

Tempi di esecuzione

Tra gli obiettivi del cronoprogramma vi è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale.

Le opere comprese nelle lavorazioni, dettagliate a livello esecutivo, negli elaborati grafici ed analitici allegati, consistono in sintesi nei seguenti interventi:

- Fresatura pavimentazione stradale esistente;
- Messa in quota di pozzetti e chiusini;
- Adeguamento strato di collegamento;
- Realizzazione del tappeto d'usura;
- Rifacimento della segnalazione orizzontale;
- Demolizione di sottofondo di marciapiedi esistenti;
- Realizzazione del sottofondo e massetto in cls per marciapiedi;
- Posa o sistemazione di cordonate;
- Realizzazione pavimentazione per marciapiedi come quelli esistenti;
- Illuminazione pubblica via.

Le opere indicate sono raggruppabili in alcune tipologie di lavori:

- 1) Rilievi ed impianto di cantiere;
- 2) Opere complementari: messa in quota di pozzetti, caditoie;
- 3) Opere stradali;
- 4) Smobilizzo cantiere.

Pertanto nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini previsti dall'amministrazione appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

In fase di esecuzione, quando si sarà a conoscenza della data di inizio dei lavori, l'impresa dovrà calcolare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione.

